



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Torricella-Taverne, 16 agosto 2022

Messaggio municipale

No. 09-2022

che accompagna la richiesta di un credito di **CHF 58'336.00** da destinare al finanziamento del sorpasso di credito registrato nell'ambito delle opere di premunizione in Via Ungé e nel comparto La Genovesa.

RM. No.	707/2022
Data	16 agosto 2022
Dicastero	Ambiente e territorio
Per esame alle Commissioni della gestione	

1

Signor Presidente,
Signore e Signori Commissari e Consiglieri comunali,
nella seduta del 21 ottobre 2019 il Consiglio Comunale ha licenziato con il MM nr. 115-2019 la richiesta di un credito di Fr. 266'805.30 destinato alle opere di premunizione in Via Ungé e nel comparto La Genovesa.


I lavori sono stati eseguiti a partire da novembre 2020 e conclusi con il collaudo dell'opera il 3 maggio 2021.

1. Situazione aggiornata dei costi:

(unificata per i due settori d'intervento)

Mandatario	Descrizione	Importo preventivo MM115-2019	Importo di liquidazione	Differenza prev. - liquid.	
				CHF	%
Ezio Tarchini Ingegneria SA	Onorario progetto definitivo	0.00	20'300.00	-20'300.00	
Ezio Tarchini Ingegneria SA	Onorario fase esecutiva e DL	26'735.45	27'500.00	-764.55	102.86%
Ezio Tarchini Ingegneria SA	Onorario contributi miglioria	0.00	8'750.00	-8'750.00	
Ennio Ferrari SA	Impresa costruzioni	186'219.85	191'894.55	-5'674.70	103.05%
Involti SA	Impresa forestale	53'850.00	73'500.03	-19'650.03	136.49%
Basilese Assicurazione SA	Assicurazione Bauwesen		2'745.80	-2'745.80	
Diversi			450.90	-450.90	
TOTALE		266'805.30	325'141.28	-58'335.98	121.86%

NB: Nella tabella sono già stati conteggiati CHF 2'250.00 a saldo dell'onorario dello Studio Tarchini Ingegneria SA per i contributi di miglioria, non ancora fatturati.



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

2. Giustificazione del Municipio al superamento dei costi:

2.1 Fase preliminare:

Parte del superamento dei costi, bisogna riportarlo al mancato inserimento nel preventivo votato dal CC, degli onorari per la fase di progetto definitivo e per l'elaborazione del prospetto dei contributi di miglioria.

2.2 Fase esecutiva:

Dopo i lavori di taglio si è svolto un sopralluogo con l'Ufficio della Sezione Forestale e il geologo, dove si è potuto vedere la situazione effettiva del versante ed in particolare:

Zona Ungé:

Dopo il taglio si è potuto constatare lo stato dell'ammasso roccioso, con il geologo si è convenuto di dover allargare il perimetro d'intervento con un ampliamento della zona di taglio, la posa di ca. 150 mq di reti supplementari e ulteriori 40 chiodi.

Zona "La Genovesa"


Durante la pausa invernale del cantiere vi sono stati dei mutamenti del versante, inoltre durante un paio di nevicate sono caduti diversi alberi; pertanto, in accordo con la Sezione Forestale si è dovuto intervenire per la messa in sicurezza dei sedimi sottostanti.

Tutti i lavori descritti sono stati concordati e sussidiati dai rispettivi servizi cantonali

Conclusione

Considerato quanto sopra, l'introduzione di nuove esigenze di progetto, il Municipio, sottolineando il fatto che il sorpasso di spesa è legato all'esecuzione di parti d'opera a beneficio del Comune, sostiene l'opportunità di concedere il supplemento del credito richiesto, a conclusione di un investimento a protezione dell'abitato

Conformemente a quanto sancito dall'art. 176 cpv. 2 della Legge organica comunale (LOC), essendo in presenza di un sorpasso superiore al 10% del credito lordo originario e superiori a CHF 20'000.00, si rende necessario richiedere un credito suppletorio. Nel caso in cui questo venisse accordato si procederà formalmente alla chiusura dell'investimento in occasione della presentazione dei conti consuntivi del Comune di Torricella-Taverne dell'anno in corso



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Tutto ciò considerato, il Municipio chiede al Consiglio comunale di

risolvere:

1. È concesso un credito d'ammontare pari a CHF 58'336.00 da destinare al finanziamento del sorpasso di credito registrato nell'ambito delle opere di premunizione in Via Ungé e nel comparto La Genovesa.
2. Trattandosi di un supplemento di spesa non sono previsti ulteriori esborsi e quindi l'investimento sarà da considerare chiuso al momento della deliberazione del Consiglio comunale.

3

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario:

Tullio Crivelli


Thierry Ronchetti

Allegati:

Tabella Studio Tarchini "Ricapitolativo mandatari del 23.11.2017"

